Checklist voor wij komen

Om kosten en tijd te besparen hebben wij een basis checklist wat veel tijd en geld kan besparen. Alle info die wij kunnen krijgen voordat wij al op locatie zijn heeft invloed op de tijd die wij nog nodig hebben om te meten

Vraag
- Type Kabel, Kabel Dikte Kern & Aardscherm

Antwoord
- YMeKrvaslqwd Fca 12/20Kv 1x800 Alrm+as35

- Is de kabelloop bekend met eventuele lassen
- Is de lengte van het tracé bekend
- Zijn begin en Eind van de kabel vrij en toegankelijk
- Hebben de bundels een naam / nummer
- Hebben de singles kleuren (Rood, Geel, Blauw)

Grond scenario

- Zijn de uiteindens minimaal 2Meter vrij gegraven voor het testen
- Liggen op beide locaties de kabels uit het water

Trafo Scenario

- Zijn de uiteindens toegankelijk voor het testen
- Liggen op beide locaties de kabels uit het water
- Is er een VOG of ander type certificaat nodig op locatie
- Zijn er geen andere werkzaamheden gepland? Dit kan onveilige situaties creëren

Optioneel

- Zijn de mantels al gestript
- Moet er gecontroleerd worden op een fase verdraaiing

Voorbeeld van de bundels

Niet goed

- Bundels zijn niet overzichtelijk
- Lengte is te kort
- Kleuren niet of onjuist toegepast
- Te weinig ruimte voor een veilige meting



Goed

- Bundels zijn overzichtelijk
- Lengte genoeg
- Kleuren juist toegepast
- Ruimte genoeg voor een veilige meting

